



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลคำใหญ่

อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลคำใหญ่

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๑๒	บ้านคำเจริญ ม.๑๒	๓๗,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๙	✓			๓๗,๐๐๐	๐	
๒.	โครงการจ้างรถขุดดิน ดินตะขาบ/ รถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ	พื้นที่ได้รับการปรับ สภาพให้ราบเรียบ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ต่อได้ตาม แผนงานของหน่วยงาน	๒๓๒,๕๐๐	๑๗ ต.ค. ๖๘	✓			๒๓๒,๐๐๐	๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓.	โครงการก่อสร้าง ขยายผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าโรงเรียน บ้านชัยศรี จาก ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๑๖๒ หมู่ที่ ๓ ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์	บ้านชัยศรี ม.๓	๑๘๕,๑๐๐ โอนเพิ่ม ๒๗๒,๗๐๐				✓	๐	๒๗๒,๗๐๐	
๔.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านคำใหญ่ หมู่ ที่ ๗ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ (สาย ๒๐)	บ้านคำใหญ่ ม.๗	๓๕๙,๑๐๐				✓	๐	๓๕๙,๑๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทาง ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาธารณะจาก กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๑๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลคำใหญ่ อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	บ้านคำใหญ่ ม.๗	๘๑,๙๐๐				✓	๐	๘๑,๙๐๐	
๖.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทาง ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาธารณะจาก กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๔๓ หมู่ที่ ๑๐	บ้านโคกป่ากุง ม.๑๐	๙๕,๐๐๐				✓	๐	๙๕,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทาง (สาย ๒๐ จาก กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๒๐๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลคำใหญ่ อำเภ ห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์	บ้านคำใหญ่ ม.๗	๓๒๓,๒๐๐	๒๓ ม.ค. ๖๙	✓			๓๑๑,๘๔๘	๑๑,๓๕๒	
๘.	โครงการก่อสร้าง ถนนดินพร้อมลง ลูกรังบ้านคำเจริญหมู่ ที่ ๒ ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	บ้านคำเจริญ ม.๒	๘๕,๙๐๐				✓	๐	๘๕,๙๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙.	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังสายทาง สายข้างป่าไม้ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๓๑๐ บ้านคำ เจริญ ม.๑๒	บ้านคำเจริญ ม.๑๒	๑๕๗,๑๐๐	๒๘ ม.ค. ๖๙	✓			๑๕๖,๖๐๐	๕๐๐	
๑๐.	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงวงท่อระบาย น้ำปากล้นรางชั้น ๓ (มอก.)เทคอนกรีต ขยายไหล่ทางทำราง วิถึบนบท่อคอนกรีต เสริมเหล็กยาว ๒๓๒ เมตร บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบลคำ ใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	บ้านคำเจริญ ม.๒	๓๖๖,๐๐๐				✓	๐	๓๖๖,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑.	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อ พักคอนกรีตและเท คอนกรีตขยายไหล่ ทางทำรางวิถึ้นบน ท่อคอนกรีตเสริมยาว ๖๓ เมตรบ้านโคกป่า กุง หมู่ที่ ๑๐ ตำบล คำใหญ่ อำเภอยะ แม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	บ้านโคกป่ากุง ม.๑๐	๑๒๒,๐๐๐				✓	๐	๑๒๒,๐๐๐	✓
๑๒.	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็กและเทคอนกรีต ขยายไหล่ทางทำราง วิถึ้นบนท่อคอนกรีต เสริมเหล็กยาว ๑๒๐ เมตร บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคำ ใหญ่ อำเภอยะ แม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	บ้านคำใหญ่ ม.๑๑	๒๐๙,๐๐๐				✓	๐	๒๐๙,๐๐๐	✓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓.	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อ พักคอนกรีตและเท คอนกรีตขยายไหล่ ทางทำรางวิถึ้นบน ท่อคอนกรีตเสริมยาว ๑๘๒ เมตรบ้านคำ เจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบล คำใหญ่ อำเภอยะ แม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	บ้านคำเจริญ ม.๑๒	๓๔๒,๐๐๐				✓	๐	๓๔๒,๐๐๐	
๑๔.	โครงการก่อสร้าง สนามจักรยานขาไถ	ประชาชน/เยาชน	๓๖๐,๐๐๐				✓	๐	๓๖๐,๐๐๐	
๑๕.	โครงการขยายไหล่ ทางคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางหน้า โรงเรียนบ้านชัยศรี ม.๓	บ้านชัยศรี ม.๓	๒๗๒,๗๐๐				✓	๐	๒๗๒,๗๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖.	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างตู้วิ่งทางเดิน หนองสิม บ้านคำ ใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบล คำใหญ่ อำเภอห้วย เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	บ้านคำใหญ่ ม.๗	๒๓๘,๖๐๐	๖ พ.ค.๖๙	✓			๒๓๘,๐๐๐	๖๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการ To be number one ชุมชนตำบลคำใหญ่	เยาวชนในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐				✓	๐	๕๐,๐๐๐	
๒.	โครงการกิจกรรม รณรงค์ยุติความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงใน ครอบครัว	เยาวชนในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐				✓	๐	๒๐,๐๐๐	
๓.	โครงการเกษตร ทฤษฎีใหม่ครัวเรือน พอเพียง สร้างความ มั่นคงทางอาหาร อย่างยั่งยืน	ประชาชนในเขตเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐				✓	๐	๕๐๐,๐๐๐	
๔.	โครงการแข่งขันกีฬา ผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลคำใหญ่	ผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	๑๖ ธ.ค. ๖๘				๖๐,๐๐๐	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นทุนทางสังคมมนุษย์

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	ชุดเครื่องเสียง เอนกประสงค์พร้อม ไมโครโฟน	การกระจายเสียงพูดหรือ เสียงดนตรีให้ดังและ ชัดเจน เหมาะสำหรับ กิจกรรม การสื่อสารทุก รูปแบบ	๒๕,๐๐๐				✓	๐	๒๕,๐๐๐	
๒.	กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด	เฝ้าระวังเพื่อป้องกัน เหตุร้าย	๒๕,๐๐๐	๘ ม.ค.๖๙	✓			๒๕,๐๐๐	๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการ To be number one ชุมชนตำบลคำใหญ่	เยาวชนในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐				✓	๐	๕๐,๐๐๐	
๒.	โครงการกิจกรรม รณรงค์ยุติความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงใน ครอบครัว	เยาวชนในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐				✓	๐	๒๐,๐๐๐	
๓.	โครงการเกษตร ทฤษฎีใหม่ครัวเรือน พอเพียง สร้างความ มั่นคงทางอาหาร อย่างยั่งยืน	ประชาชนในเขตเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐				✓	๐	๕๐๐,๐๐๐	
๔.	โครงการแข่งขันกีฬา ผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลคำใหญ่	ผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐	๑๖ ธ.ค. ๖๘				๖๐,๐๐๐	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕.	โครงการเด็กและ เยาวชนไทยหัวใจใส สะอาดป้องกันการ ทุจริตคอร์รัปชัน	เยาวชนในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐				✓	๐	๒๐,๐๐๐	
๖.	โครงการเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติด โลก	เยาวชนในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐				✓	๐	๒๐,๐๐๐	
๗.	โครงการถวายความ อาลัยและศึกษาดูงาน ตามรอยพระราช กรณียกิจสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง	ประชาชน	๑๔๒,๐๐๐	๘ พ.ค. ๖๙	✓			๑๔๒,๐๐๐	๐	
๘.	โครงการโรงเรียน ครอบครัวเทศบาล ตำบลคำใหญ่ (ศพค.)	นักเรียน ในศพค.	๑๐,๐๐๐				✓	๐	๑๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙.	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพคน พิการในเขตเทศบาล ตำบลคำใหญ่	ประชาชน	๒๐,๐๐๐				✓	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๐.	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุ(ผู้ สูงวัยพาใจเป็นสุข)	ผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕ ธ.ค. ๖๘	✓			๑๔๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นทุนทางสังคมมนุษย์

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	ชุดเครื่องเสียง เอนกประสงค์พร้อม ไมโครโฟน	การกระจายเสียงพูดหรือ เสียงดนตรีให้ดังและ ชัดเจน เหมาะสำหรับ กิจกรรม การสื่อสารทุก รูปแบบ	๒๕,๐๐๐				✓	๐	๒๕,๐๐๐	
๒.	กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด	เฝ้าระวังเพื่อป้องกัน เหตุร้าย	๒๕,๐๐๐	๘ ม.ค.๖๙	✓			๒๕,๐๐๐	๐	

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	ค่าใช้จ่ายในการเปิด อาคารต่างๆ	เปิดอาคารศูนย์ EMS	๒๐,๐๐๐	๒๔ ธ.ค. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๐	
๒.	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	สุนัขและแมวในเขต เทศบาล	๖๐,๐๐๐	๓๑ มีนาคม - ๑๐ เมษ ยายน ๖๙	✓			๖๐,๐๐๐	๐	
๓.	โครงการจิตอาสา กำจัดวัชพืชในแหล่ง น้ำธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	๖-๑๐ ตุลาคม ๖๙	✓			๒๐,๐๐๐	๐	
๔.	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ประชาชนในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐				✓	๐	๓๐,๐๐๐	
๕.	โครงการอบรมตลาด สดน่าซื้อเทศบาล ตำบลคำใหญ่	ประชาชนในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐				✓	๐	๒๐,๐๐๐	
๖.	โครงการอาสาสมัคร รักษาสันติภาพ รักษาอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ประชาชนในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐				✓	๐	๒๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗.	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุขฯ	ประชาชนในเขตเทศบาล ปีละ ๑ ครั้ง	๑๖๐,๐๐๐				✓	๐	๑๖๐,๐๐๐	

๓.๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดกิจกรรม วันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	อาสาสมัครฝ่ายป้องกัน ภัยพลเรือน	๒๐,๐๐๐				✓	๐	๒๐,๐๐๐	
๒.	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตามแผนยุทธการ ฟ้าแดดสูงยางระดม กวาดล้างยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์	ประชาชน/เยาวชน	๒๐,๐๐๐				✓	๐	๒๐,๐๐๐	
๓.	โครงการฝึกอบรม ทบทวนการดับเพลิง และกู้ชีพกู้ภัย	พนักงานดับเพลิง/กู้ชีพ	๒๐,๐๐๐				✓	๐	๒๐,๐๐๐	
๔.	โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.	อปพร.	๔๐,๐๐๐				✓	๐	๔๐,๐๐๐	
๕.	โครงการรณรงค์จัด กิจกรรมด้านภัยภัย ยาเสพติด	หมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน และพื้นที่ใกล้เคียง	๑๐,๐๐๐				✓	๐	๑๐,๐๐๐	

๓.๕ แผนงานการศาสนาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอห้วยเม็ก	ประชาชน/เยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๔-๖ ต.ค. ๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	๐	
๒.	โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ๗ คน (ด้าน ยาเสพติด)	ประชาชน/เยาวชน	๕๐,๐๐๐	๙-๑๐ ส.ค.๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	๐	
๓.	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนประชาชน ด้านยาเสพติด	ประชาชน/เยาวชน	๒๑๕,๐๐๐	๑๔-๑๖ ต.ค.๖๘	✓			๒๑๕,๐๐๐	๐	
๔.	โครงการวันท้องถิ่น ไทย ประจำปี ๒๕๖๙	ประชาชน/เยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๗ มี.ค. ๖๙	✓			๑๐๐,๐๐๐	๐	
๕.	โครงการส่งเสริมการ ส่งเสริมและ สนับสนุนกีฬาและ การออกกำลังกาย	ประชาชน/เยาวชน	๒๐,๐๐๐				✓	๐	๒๐,๐๐๐	

๓.๕ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เด็กภายในเทศบาลและ นอกเขตเทศบาล	๖๐,๐๐๐	๑๐ ม.ค. ๖๕	✓			๖๐,๐๐๐	๐	
๒.	โครงการจัด นิทรรศการการศึกษา ท้องถิ่น	นักเรียน ครู ในเขต เทศบาล	๒๐,๐๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๕	✓			๒๐,๐๐๐	๐	
๓.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียน สพฐ.ในเขตเทศบาล ตำบลคำใหญ่	๕๗๔,๗๐๐	๓ พ.ย.๖๘	✓			๓๗๗,๙๕๕	๑๙๖,๗๔๕	
๔.	ชุดทีวีแขวนฝาผนัง ขนาด ๕๕ นิ้ว	นักเรียนใน สพด.	๒๓,๐๐๐	๒๓ เม.ย. ๖๕	✓			๒๒,๗๐๐	๓๐๐	

๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	ประชาชน	๔๐๐,๐๐๐	๒๘ - ๓๐ พ.ค.๖๙	✓			๓๒๒,๕๐๐	๗๗,๕๐๐	
๒.	โครงการจัดงานสืบ สานประเพณีลอย กระทง	ประชาชน	๑๒๐,๐๐๐	๕ พ.ย.๖๘	✓			๑๒๐,๐๐๐	๐	
๓.	โครงการพิธีบำเพ็ญ กุศลในวาระครบ ๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร) แห่งการสวรรคตและ การจัดกิจกรรมแห่ง ความรักดี เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๑ ธ.ค. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖.	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนในเขตเทศบาล	๒๕,๐๐๐				✓	๐	๒๕,๐๐๐	
๗.	อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี	ประชาชนในเขตอำเภอห้วยเม็ก	๒๐,๐๐๐	๕ ธ.ค. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๐	
๘.	โครงการประชาคม	ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน	๑๐,๐๐๐				✓		๑๐,๐๐๐	
๙.	ไฟโซเรนติดหลังคาพร้อมชุดเครื่องเสียง	ติดตั้งบรรณูปปฏิบัติการฉุกเฉิน EMS	๒๘,๐๐๐	๑๕ ธ.ค. ๖๘	✓			๒๘,๐๐๐	๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	ทุกวันสำคัญต่างๆ	๑๐,๐๐๐				✓	๐	๑๐,๐๐๐	
๒.	โครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลคำใหญ่	๒๐,๐๐๐				✓	๐	๒๐,๐๐๐	
๓.	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘-๓๐ ก.ย.๖๙		✓		๓๐,๐๐๐	๐	
๔.	โครงการวันเทศบาล	พนักงาน ลูกจ้าง ในเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐	๐	
๕.	โครงการศึกษาดูงานการบริหารกิจการสภาเทศบาลตำบลคำใหญ่	ผู้บริหาร/สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐				✓		๕๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖.	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนในเขตเทศบาล	๒๕,๐๐๐				✓	๐	๒๕,๐๐๐	
๗.	อุดหนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี	ประชาชนในเขตอำเภอห้วยเม็ก	๒๐,๐๐๐	๕ ธ.ค. ๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๐	
๘.	โครงการประชาคม	ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน/พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน	๑๐,๐๐๐				✓		๑๐,๐๐๐	
๙.	ไฟไซเรนติดหลังคาพร้อมชุดเครื่องเสียง	ติดตั้งบรรณปฏิบัติการฉุกเฉิน EMS	๒๘,๐๐๐	๑๕ ธ.ค. ๖๘	✓			๒๘,๐๐๐	๐	